



Erneuerung Gleisbrücken 15 und 16 im Frankfurt/Main Hauptbahnhof

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	2024			2029		
1	Bauphase	410 Tage	Die 01.04.25	Fre 14.08.26								
2	Hauptbaumaßnahme	410 Tage	Die 01.04.25	Fre 14.08.26								
3	Planungsleistung AN Bau	80 Tage	Die 01.04.25	Mon 21.07.25								
4	Werk-, und Montage Planung	8 Wochen	Die 01.04.25	Mon 26.05.25		5						
5	Prüflauf und Freigabeprozess	8 Wochen	Die 27.05.25	Mon 21.07.25	4							
6	Vorbereitende Arbeiten	199 Tage	Mon 05.01.26	Fre 14.08.26								
7	BE Einrichten, Vorbereitende Arbeiten, Materialbestellung, Gerüste, Leitung	39 Tage	Mon 05.01.26	Don 26.02.26		16						
8	Herstellen der Sonderkonstruktion und Lieferung für Verschwenkung der Kettenwerke (SEPARATE AUSSCHREIBUNG)	39 Tage	Mon 05.01.26	Don 26.02.26								
9	Sperrung/Einschränkung Posttunnel	39 Tage	Mon 05.01.26	Don 26.02.26								
10	Sperrung Personenunterführung für Vorarbeiten	14 Tage	Die 10.02.26	Fre 27.02.26	12AA-14 Tage							
11	Sperrung Logistikgleis 257 FFO	190 Tage	Fre 16.01.26	Fre 14.08.26								
12	Durchgehende Sperrung Gl. 15 und Gl. 16	133 fTage	Fre 27.02.26	Fre 10.07.26		10AA-14 Tage;25;15A						
13	Nachtsperrpausen Gl. 14 und Gl. 17	133 fTage	Fre 27.02.26	Fre 10.07.26								
14	Gleisbrücken 15 und 16	134 Tage	Fre 27.02.26	Fre 10.07.26								
15	vorbereitende Maßnahmen OLA (Verschwenken der Kettenwerke) SEPARATE AUSSCHREIBUNG	1 fTag	Fre 27.02.26	Sam 28.02.26	12AA							
16	Gerüste Gleis 15 im abgestützten Bereich	3 Tage	Fre 27.02.26	Son 01.03.26	7	17						
17	Abbruch und Abtransport	28 Tage	Mon 02.03.26	Son 29.03.26	16	18						
18	Kampfmittelsondierung (SEPARATE AUSSCHREIBUNG) und Verbauarbeiter	14 Tage	Mon 30.03.26	Son 12.04.26	17	19						
19	Aushub und Abtransport, Aussteifungen	21 Tage	Mon 13.04.26	Son 03.05.26	18	20						
20	Widerlager - Bewehrung, Beton	21 Tage	Mon 04.05.26	Son 24.05.26	19	21						
21	Überbauten - Bewehrung, Beton, Lager, Abdichtung, Aushärtezeiten Beton	33 Tage	Mon 25.05.26	Fre 26.06.26	20	22;24						
22	Restarbeiten - Tiefbahnsteig, BSK, Belag	14 Tage	Sam 27.06.26	Fre 10.07.26	21							
23	Herstellen Ursprungszustand OLA (SEPARATE AUSSCHREIBUNG)	2 Tage	Sam 27.06.26	Son 28.06.26								
24	Abnahmen (50 Hz, TK, LST, BÜB, IBV, BS, Brücken, ALV Oberbau ...)	14 Tage	Sam 27.06.26	Fre 10.07.26	21							
25	Restarbeiten - Tunnelbereich	14 Tage	Sam 11.07.26	Mit 29.07.26	12	26						
26	Umverlegung Technik aus Technikraum "rot" in neuen Technikraum ung Gl.Br 15/16 (SEPARATE AUSSCHREIBUNG)	28 Tage	Don 30.07.26	Mon 07.09.26	25							
30	Inbetriebnahme	1 Tag	Mon 30.11.26	Mon 30.11.26								

2024 2029

Gleisbrücken 15 und 16

Vorbereitende Arbeiten

Projekt: Post- und Personentunnel
Datum: Fre 22.11.24

Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Stichtag	
Unterbrechung		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
Meilenstein		Externer Meilenstein		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende			